

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าใช้จ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
1	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานสำรวจ รั้ววัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามแบบที่กำหนด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ	300,000	234,661.20	5,338.80	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย			

2	ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด	40,000	79,690.42	309.58	1 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	40,000	39,732.00	268.00	1 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี
ค่าวัสดุ									
ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
4	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ เช่น กระดาษหมีก แฟ้ม แบบพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ที่ใช้ในสำนักงาน	25,000	24,835.00	165.00	3 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี

5	วัสดุก่อสร้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือก่อสร้าง สังกะสี ปูนซีเมนต์ ทราช หิน อิฐ ตะปู ท่อ คสล. ฯลฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุง อาคารที่ทำการหรือสถานที่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลฯ	100,000	449,686.00	31,314.00	1 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น กระดาษต่อเนื่อง ตลับหมึกสำหรับพิมพ์ แป้นพิมพ์ แผ่นจอ แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล สำรอง ไฟ ฯลฯ	10,000	4,830.00	5,170.00	1 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี
7	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ ฯลฯ	155,000	605,772.00	228.00	1 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย			

8	ค่าผ่าน่านพร้อมอุปกรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าผ่าน/ค่าวัสดุ/ค่าติดตั้ง/ค่าอุปกรณ์ฯลฯ	140,000	140,000.00	-	3 มกราคม 2566 - 30 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ									
ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
9	โครงการต่อเติมสำนักงาน อบต.นาทม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อเติมสำนักงาน อบต.นาทม เช่น ต่อเติมหลังคาสำนักงาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามแบบแปลนที่อบต.นาทมกำหนด	410,000	409,500.00	500.00	1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการปรับปรุงรั้วและประตู ที่ทำการสำนักงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงรั้วและประตู ที่ทำการสำนักงาน เช่น ก่อสร้างรั้ว ทาสี ฯลฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาทมกำหนด	450,000	449,000.00	1,000.00	1 ตุลาคม 2565 - 30 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี

11	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.นาทม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.นาทม เช่น ปรับปรุงหลังคาสำนักงาน/ปรับปรุงเพดานอาคาร/สำนักงาน/ทาสีอาคารสำนักงาน/ปรับปรุงไฟฟ้าสำนักงาน ฯลฯ ตามแบบแปลนที่อบต.นาทมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	460,000	459,500.00	500.00	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
12	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล หมู่ที่ 11 เส้นนายนายเฉลา ทอังกันทมนายเฉลา ทอังกันทม-ถนนนายพระชัย-ห้วยคอม/หนองฮี-น้ำปี-ดอนแดงบัวโคก/ถนนนายพระชัย-ห้วยคอม-ดงหมากยาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล หมู่ที่ 11 เส้นนายนายเฉลา ทอังกันทม-ถนนนายพระชัย-ห้วยคอม/หนองฮี-น้ำปี-ดอนแดงบัวโคก/ถนนนายพระชัย-ห้วยคอม-ดงหมากยาง ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 98 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	281,000	280,000.00	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี

13	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล หมู่ที่ 14 เส้นบ้าน นายประมวล ราชวัตร - ท่ากกแคน-หนองพันโฮง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 เส้นบ้านนายประมวล ราชวัตร - ท่ากกแคน -หนอง พันโฮง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	209,000	208,000.00	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
14	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล หมู่ที่ 5 เส้นดอนตู - บ้านพันห่าว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน คสล. หมู่ที่ 5 เส้นดอนตู - บ้านพันห่าว ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	258,000	257,000.00	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
15	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล หมู่ที่ 6 เส้นบ้าน นายจิต จูมคำ -บ้านนาย ธีรพล ทับแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน คสล. หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนายจิต จูม คำ - บ้านนายธีรพล ทับแสง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	268,000	267,000.00	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี

16	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล หมู่ที่ 7 บ้านนาย หาญชนะ สบก-บ้าน นายคำผัน วังตะพันธ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านนายหาญชนะ ส บก -บ้านนายคำผัน วังตะพันธ์ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 196 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	114,000	113,000.00	1,000.00	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
17	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล เส้น ดอนแดงบัว โคก-นายนายเพียร อันทุ หมู่ที่ 2	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล เส้น ดอนแดงบัวโคก-นายนายเพียร อันทุ หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 344 ตาราง เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	200,000	-	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
18	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล หมู่ที่ 2 เส้นนานาง ศรีไพร เหมพลชม ถึง ดอนปู่ตา ม.2	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เส้น นานางศรีไพร เหมพลชม ถึง ดอนปู่ตา หมู่ที่ 2 บ้าน ดอนแดง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	233,000	231,000.00	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี

19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตรเพื่อ ขนส่งสินค้าการเกษตร จากถนนสายวัดป่า-ดง พระธาตุ ม.1	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตรเพื่อขนส่งสินค้าการเกษตรจากถนน สายวัดป่า-ดงพระธาตุ ม.1 บ้านนาทม ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	210,000	203,000.00	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้าน ม.12 เส้น บ้านนายศราวุฒิ วังตะ พัน์ - ห้วยอีสาวตอนบน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้าน ม.12 เส้นบ้านนายศราวุฒิ วังตะพัน์ - ห้วยอีสาวตอนบนขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 450 ตาราง เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	258,000	257,500.00	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น บ้านนาย ประหยัด-บ้านนายบัว เลียน ม.13	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้านนายประหยัด - บ้านนายบัวเลียน ม.13 ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 49 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตร	82,000	81,000.00	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี

22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านพันท้าว (เส้นทางพันท้าว-ดอนแดงบัวโคก) (เส้นทางนายนา ไชยะสิงห์)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านพันท้าว เส้นพันท้าว-ดอนแดงบัวโคก (เส้นทางนายนา ไชยะสิงห์) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	258,000	257,000.00	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 เส้นบ้านนายไพรวัล วงพมณา-บ้านนายบอพิศ พมณาน้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 เส้นบ้านนายไพรวัล วงพมณา - บ้านนายบอพิศ พมณาน้อย ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	204,000	-	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เส้นบ้านนายวิสัย-บ้านนายวีระ ม.15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เส้นบ้านนายวิสัย บ้านนายวีระ ม.15 ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	204,000	202,000.00	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี

25	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ(บ้านนายมงคล-นายเทพประทาน ม.4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (บ้านนายมงคล-นายเทพประทาน ม.4) ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 30 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 82 เมตร รวมยาว 112 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	285,000	-	-	3 มกราคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
26	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.นาทม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.นาทม ปริมาณงานกว้าง5.60เมตร ยาว10 เมตรหรือตามแบบแปลนที่อบต.นาทมกำหนด	100,000	99,500.00	-	1 เมษายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
27	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อบต.นาทม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อบต.นาทม ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.นาทมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	275,000	273,000.00	-	3 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย			

28	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร คสล. หมู่ที่ 8 เส้นลาด ยาง-นายนายคำจันทร์ บุญมา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 8 เส้นลาดยาง-นายนายคำจันทร์ บุญมา ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	186,000	-	-	1 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
29	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ที่ 13 เส้นนายนายมาน- นางนางรจนา ลุนทำ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 เส้นนายนายมาน ลุนธรรม-นายนายเพ็ง อิน นาง ผิวจรรยากรกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร งาน ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 348 ลบ.ม.(โดยรถเกรด เดอร์)	50,000	49,500.00	500.00	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี

30	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 เส้นถนนปฏิรูป ตำบลดอนเตย ม.6-นายนายเฉลิมศรี(สวนยางนายจินดา แก่นกุหลาบ-นายนายเฉลิม วงษาศรี) บ้านเหล่าส้มป่อย หมู่ 8 ตำบลนาทม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 เส้นถนนปฏิรูป ตำบลดอนเตย ม.6-นายนายเฉลิมศรี(สวนยางนายจินดา แก่นกุหลาบ-นายนายเฉลิม วงษาศรี) บ้านเหล่าส้มป่อย หมู่ 8 ตำบลนาทม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร งานลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 1,020 ลบ.ม.(โดยรถเกรดเดอร์)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	165,000	164,000.00	-	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี
31	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและยกระดับถนน หมู่ที่ 9 เส้นโนนคอม-นายนายบุญยงค์ ไทอั้ง-ถนนนาดี-ท่าแร่ นานายนคร มาณาจารย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 เส้นโนนคอม-นายนายบุญยงค์ ไทอั้ง-ถนนนาดี-ท่าแร่ นานายนคร มาณาจารย์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร งานลงลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 846 ลบ.ม.(โดยรถเกรดเดอร์)วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ	150,000	149,000.00	-	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี